

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

за третий квартал 2019 года

Наименование бюджетополучателя: Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области  
наименование муниципального образования

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснен
1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57	Уровень строительной готовности объекта  Пропускная способность введенных (новых или после реконструкции) очистных сооружений	51%	55,5%*	1. Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительное управление №60» № 1042751 от 19.09.2018 Работы не были выполнены по причине -необходимости актуализации проектно-документации -длительное согласование допуска на площадку с стороны АО «ЛОКС» *- в расчете показателя сумма аванса учтена в качестве суммы выполненных работ так как расчет показателя и заключении соглашения не учитывал авансирование.
			12 000 м3	12 000 м3	

Администрация:

Заместитель главы администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

МП  /С.А. Горленко/

подпись Ф.И.О.

