

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
за 2018 год

Наименование бюджетополучателя: администрация МО Тосненский район Ленинградской области

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого, д.57	Уровень строительной готовности объекта	60%	60%	Размещен аукцион 14.06.18г. Код закупки 183471602448047160100103600014221414 Рассмотрение заявок 13.07.18г. Дата проведения аукциона 16.07.18г. Заключение контракта до 06.08.18г.
		Увеличение доли населения муниципального образования, обеспеченных услугами централизованного водоотведения	70%	70%	Размещен аукцион 14.06.18г. Код закупки 183471602448047160100103600014221414 Рассмотрение заявок 13.07.18г. Дата проведения аукциона 16.07.18г. Заключение контракта до 06.08.18г.

Администрация:

Глава администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области



/Гончаров В.З./